

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月16日

計画の名称	利便性が高く安全で安心なまちづくり（その3）（重点計画）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	熊取町														
計画の目標	公共下水道整備を推進し、利便性が高く安全で安心なまちづくりを推進する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,939	A	1,939	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	・下水道処理人口普及率を82.0%（R2当初）から86.0%（R6末）に向上させる。 下水道処理人口普及率（%） 供用開始告示済人口（人）／総人口（住基人口）（人） ※R2当初 35,745人／43,591人	82%	84%	86%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	熊取町	直接	熊取町	管渠（ 污水）	新設	3-10・4-9・4-14・4-15・ 4-33・4-34処理分区 汚 水管渠整備事業	污水管 Φ75～300mm L=6, 328m	熊取町	■	■	■	■	■	1,739		－	
	A07-002	下水道	一般	熊取町	直接	熊取町	管渠（ 污水）	新設	実施設計	実施設計	熊取町	■	■	■	■	■	185	－	－	
	A07-003	下水道	一般	熊取町	直接	熊取町	管渠（ 污水）	新設	污水ます設置	污水ます設置工 5 0 箇所	熊取町	■	■	■	■	■	15	－	－	
											小計							1,939		
											合計							1,939		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 熊取町で実施	事後評価の実施時期 令和7年12月
	公表の方法 熊取町ホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画どおり完了した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
整備計画に基づき、未普及箇所の整備を行う。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率（%）		
	最 終 目標値	86%	
	最 終 実績値	86%	

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

