

熊取町議会委員会会議録

都市計画道路建設促進特別委員会

令和 8 年 6 月 18 日開催

熊 取 町 議 会

目

次

〔都市計画道路建設促進特別委員会〕	
都市計画道路「大阪岸和田南海線」「泉州山手線」の状況について	1

都市計画道路建設促進特別委員会

月 日 令和8年6月18日（木曜）招集

場 所 熊取町役場議場

出席委員	委員長	河合弘樹	副委員長	多和本英一
	委員	石井一彰	委員	大林隆昭
	委員	坂上巳生男	委員	渡辺豊子
	議長	文野慎治		

欠席委員 なし

説明員	町長	藤原敏司	副町長	南和仁
	総合政策部長	田中耕二	総務部長	永橋広幸
	都市整備部長	山原栄次	都市整備部理事	坂本佳弘
	まちづくり計画課長	都志伸仁	道路公園課長	宮内要重男
	道路公園課参事	松浦孝之		
事務局	議会事務局長	山本浩義	書記	野津博美

案 件

1) 都市計画道路「大阪岸和田南海線」「泉州山手線」の状況について

委員長（河合弘樹君）皆さん、こんにちは。皆様方には、本特別委員会にご出席を賜りましてありがとうございます。

本日の審議に当たりましては、議会委員会条例第19条の規定により、町長ほか関係職員の出席を求めています。

ただいまの出席委員は6名全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから都市計画道路建設促進特別委員会を開会いたします。

（「15時00分」開会）

委員長（河合弘樹君）なお、発言される方は、挙手の上、指名された後、起立し、マイクの赤いランプが点灯した後に発言していただきますようお願いいたします。

本日の案件は、都市計画道路「大阪岸和田南海線」「泉州山手線」の状況についての件、1件であります。

それでは、案件1、都市計画道路「大阪岸和田南海線」「泉州山手線」の状況についての件を説明願います。松浦道路公園課参事。

道路公園課参事（松浦孝之君）それでは、都市計画道路「大阪岸和田南海線」「泉州山手線」の状況について説明させていただきます。

資料1ページをお開きください。

1つ目の大阪岸和田南海線の状況でございますが、まず、泉佐野市界から府道泉佐野打田線の第1期事業区間約850メートルについてご説明いたします。

委員の皆様につきましては、3ページ目の事業進捗図をご覧ください。

図面左側、グレーに着色された部分が第1期事業区間となります。同区間は、令和元年度から事業に着手し、4年度から5年度にかけて道路南側において無電柱化に伴う電線共同溝整備工事を実施し、6年度から7年度にかけて道路北側において無電柱化に伴う電線共同溝整備工事を実施しております。

今年度は、道路南側において道路改良工事に着手するとともに、残る４者について継続して用地交渉等に努める予定となっております。

続きまして、府道泉佐野打田線から国道170号大阪外環状線の第２期事業区間約600メートルについてご説明いたします。

図面右側の薄い赤色に着色された部分が第２期事業区間となります。同区間も令和元年度から事業に着手し、６年度から７年度にかけて住吉川橋梁右岸下部工事を実施し、また７年度に住吉川橋梁左岸下部工事にも着手いたしました。

今年度は、住吉川橋梁左岸下部工事を引き続き実施するとともに、住吉川橋梁上部工事を発注する予定でございます。

現在の事業用地取得の進捗率については、件数では約46%、面積では約58%が買収済みとなっており、今年度についても引き続き物件調査、用地買収に努める予定となっております。

大阪岸和田南海線につきましては、令和３年３月に示された大阪府都市整備中期計画において、令和12年度に４車線概成と位置づけられており、岸和田土木事務所における最優先路線として、鋭意事業推進に努められているところでございます。

続きまして、２つ目の泉州山手線の状況です。

４ページ目の事業進捗図をご覧ください。

泉州山手線につきましては、本町域で事業着手しているものではありませんが、貝塚中央線から大阪外環状線までの（仮称）せんごく・熊取区間における青色着色部、貝塚市域名越工区において、令和３年度から事業に着手し、７年度に橋梁下部工事の発注を行いました。

今年度は、橋梁下部工事に着手するとともに、物件調査、用地買収に努める予定となっております。

本町における道路整備の促進支援につきましては、過年度に地籍調査業務を貝塚市と共同で実施し、６年４月に国の承認を受け、６年８月に法務局での地籍調査の成果に基づく登記事務が完了いたしました。

今後も早期の事業推進について、事業主体である大阪府に対し、要望を継続してまいります。

説明は以上です。

委員長（河合弘樹君）以上で説明を終わります。

それでは、質疑を行います。質疑はありますか。渡辺委員。

委員（渡辺豊子君）ご説明ありがとうございます。

岸南線のところの住吉川橋梁の分につきましてはですが、昨年、私たち議員もその工事の現場を見学させていただいたんですが、今も毎日工事進めていただいているんですが、今、橋梁については何か下部工事を左岸とか右岸とかやっているということでしたが、どの程度、今、橋とすれば何%できている状況なんでしょうか。

委員長（河合弘樹君）松浦道路公園課参事。

道路公園課参事（松浦孝之君）何%というところは、ちょっと府からも確認していませんので、はっきりと何%終わっているというのは分かりかねますけれども、今年度で下部工事は、下部の部分は終わって、今年度、上部工事、その上の橋の部分、車が通るところの部分の工事を発注すると聞いております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君）渡辺委員。

委員（渡辺豊子君）分かりました。

今、そしたら下部、橋梁の橋脚というんですか、足の部分は終わって、上、道路の部分を８年度はやるということですね。

委員長（河合弘樹君）松浦道路公園課参事。

道路公園課参事（松浦孝之君）下部工事につきましては、まだ終わっておりませんで、今年度、引き続

きやっていく予定でございます。それと同時に、同時にというか、今年度、終わりがけのほうで上部工事の工事を発注する予定でございます。

委員長（河合弘樹君） 渡辺委員。

委員（渡辺豊子君） 分かりました。

着々と進めていただいているというところで、次、用地交渉のところでお尋ねしたいんですが、今、この２期工事の買収済みは66件中30件というところで、45%、面積とすれば58%というご説明あったんですが、その橋、住吉川の橋梁から外環までの間は何件地権者がいて、何件買収済みなのか、分かれば教えてください。

委員長（河合弘樹君） 松浦道路公園課参事。

道路公園課参事（松浦孝之君） 件数というところは、ちょっと分かりかねるんですけども、買収済み面積といたしまして、約64%の買収が終わっているというふうに大阪府から確認しております。

以上でございます。

委員長（河合弘樹君） 渡辺委員。

委員（渡辺豊子君） 分かりました。そしたら、橋から外環までの部分につきましては、面積としては64%買収はできているというところですね。

分かりました。ありがとうございます。

委員長（河合弘樹君） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。

これをもって、案件１、都市計画道路「大阪岸和田南海線」「泉州山手線」の状況についての件を終了します。

以上で本日の案件は終了いたしました。

委員長（河合弘樹君） その他、何か報告があれば承ります。

（「なし」の声あり）

ないようですので、以上で都市計画道路建設促進特別委員会を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。

（「15時09分」閉会）

以上の委員会の次第は議会事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため、ここに署名する。

都市計画道路建設促進特別委員会委員長

河合弘樹