

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	利便性が高く安全で安心なまちづくり(その2)(防災・安全)													
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	熊取町													
計画の目標	下水道施設の長寿命化・改築・更新を実施し、利便性が高く安全で安心なまちづくりを推進する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		193	A	193	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	4-9処理分区における老朽化した人孔等の長寿命化対策実施率を0%(H27当初)から100%(H29末)に向上させる。 4-9処理分区における老朽化した人孔等の長寿命化対策実施率 長寿命化対策実施箇所/長寿命化対策が必要な箇所(19箇所)	0%	100%	100%
2	町内の老朽化した人孔鉄蓋の更新達成率を0%(H27当初)から100%(H31末)に向上させる。 老朽化した人孔鉄蓋の更新達成率 人孔鉄蓋更新箇所/人孔鉄蓋更新が必要な箇所(486箇所)	0%	50%	100%
3	町内で稼働している老朽化したマンホールポンプの更新達成率を0%(H27当初)から100%(H31末)に向上させる。 老朽化したマンホールポンプの更新達成率 マンホールポンプ更新箇所/マンホールポンプ更新が必要な箇所(12基場)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	熊取町	直接		管渠(汚水)	改築	(A1-1) 4-9処 理分区 人孔等長寿命化	人孔・取付管更生	熊取町						18		策定済
		下水道長寿命化計画																	
	A07-002	下水道	一般	熊取町	直接		管渠(汚水)	改築	(A1-2) 人孔鉄蓋 更新	人孔鉄蓋更新	熊取町						147		策定済
		下水道長寿命化計画																	
	A07-003	下水道	一般	熊取町	直接		管渠(汚水)	改築	(A1-3) 汚水マン ホールポンプ設備更新	ポンプ等更新	熊取町						28		策定済
		下水道長寿命化計画																	
											小計						193		
											合計						193		


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 熊取町で実施	事後評価の実施時期 令和3年2月
	公表の方法 熊取町ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4 - 9 処理分区における老朽化した人孔等の長寿命化対策については、全19箇所を実施し目標を達成した。</li> <li>・老朽化した人孔鉄蓋の更新については、事業期間を令和2年度まで延伸しているが、本計画期間内では82%の更新達成となり計画どおり進捗している。</li> <li>・老朽化したマンホールポンプ施設の更新については、全12基場を更新し目標を達成した。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>老朽化した人孔鉄蓋の更新については、引き続き令和2年度も実施し事業を完了させる。          今後はストックマネジメント計画に基づき、管渠施設の点検・調査を行い、対策が必要となった箇所の改築・修繕を行うとともに、老朽化したマンホールポンプ施設の更新を実施していく。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	82%
事業期間を令和2年度まで延伸しており、令和元年度末時点での実績値としては計画どおりの進捗で妥当である。		
3	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	利便性が高く安全で安心なまちづくり (その2) (防災・安全)		交付対象	熊取町
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)			



凡 例	
	下水道法による事業計画区域
	A1-1 4-9処理分区 人孔等長寿命化
	A1-2 人孔鉄蓋更新
	A1-3 ポンプ等更新